



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ»

Προς: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Μέρλιν 5 Αθήνα, 10671

Πληροφορίες : Α. Κολοβόπουλος

Τηλ.: 213-214 2261, 213-214 2296

Email: a.kolonopoulos@mou.gr

peka-polpro@mou.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

- α. του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις) (Α' 143)
- β. του Ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 190)
- γ. του Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (Α 265) και ιδίως της παρ.1.Α.1.στ. του άρθρου 9, του άρθρου 22 και του άρθρου 33.
- δ. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ε. του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 271/2008 και ισχύει,

στ. της υπ'αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β'5968) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Της υπ'αριθμ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015, Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» (Β' 2784) , όπως ισχύει

η. Το Παράτημα της C(2019) 3452 final Απόφασης της Επιτροπής της 14.5.2019 για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση λόγω μη συμμόρφωσης προς τους εφαρμοστέους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

θ. Της υπ'αριθμ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (Β'5173) Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022».

ι. Της υπ'αριθμ. πρωτ οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (Β' 5877) Υπουργικής Απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027.

ια. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

ιβ. Του ΠΔ 77/2023 (ΦΕΚ Α' 130/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»





- ιγ. Του ΠΔ 50/2024 (ΦΕΚ Α' 138/22.08.2024) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών, κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών».
- ιδ. Του Π.Δ. 27/2025 (ΦΕΚ 44/Α'/15.03.2025) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- ιε. Της με αρ. Υ 21/22.12.2025 (ΦΕΚ 7190/Β/31.12.2025) Απόφασης Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση
- ιστ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 3848/18.03.2015 (Β' 805) υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" στις "Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων"»
- ιζ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 81266 ΕΞ/22.05.2026 απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α' 61)».
- ιη. Του ΠΔ 142/2017 (Α' 181) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 85/2025 (Α' 171) «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει.
- ιθ. Του ΠΔ 82/2023 (Α' 139) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις»
- κ. Της υπ' αρ. πρωτ. 106/19.05.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 578) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»
2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12142/29.11.2021 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: Ψ3ΡΩ46ΜΤΛΡ-5ΡΥ) για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.30.1.3, Α/Α ΟΠΣ 5516, όπως τροποποιήθηκε.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3276/24.03.2023 απόφαση «Ένταξη της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Την υπ' αριθμ. πρωτ. 194307 ΕΥ/20.12.2024 απόφαση "Τροποποίηση της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ





ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1^{ης} ΦΑΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 188477/13/12/2024 Απόφαση για τον Ορισμό ομάδας για την εξέταση της εκτέλεσης του έργου «Εμβληματικά έργα ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ – Α' και Β' Φάση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 22627/08/02/2025/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11/02/2025 Απόφαση τροποποίησης της ομάδας για την εξέταση της εκτέλεσης του έργου «Εμβληματικά έργα ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ – Α' και Β' Φάση».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 132706 ΕΞ 2025 25/07/2025 ΥΠΕΘΟΟ προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης.
6. Την υπ' αριθμ. Κ1742/23/Β Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διενεργήθηκε σε συνέχεια της Εντολής Ελέγχου υπ' αριθμ. πρωτ. 36178/28.08.2023 με τα συνημμένα παραρτήματα αυτής.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/ΕΞ2025/203822/24.11.2025 απόφαση τροποποίησης της από της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 22627/08/02/2025/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11/02/2025 απόφασης, με την οποία επεκτάθηκε το αντικείμενο του διενεργούμενου ελέγχου στο υποέργο 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5174701.
8. Την κρίση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τον ν. 4314/2014 και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, επί της αξιολόγησης της βαρύτητας της παρατυπίας, η οποία διαμορφώθηκε επί των παρατυπιών όπως διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω υπό 6 διενεργηθέντος ελέγχου της ΕΑΔ, με συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, της οριστικής έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης, των απόψεων του δικαιούχου που υποβλήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη στο πλαίσιο του διενεργηθέντος ελέγχου της ΕΑΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 (Β' 2784) Κοινή Υπουργική Απόφαση και το Παράτημα της C(2019) 3452 final Απόφασης της Επιτροπής της 14.5.2019.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 34536/ 28/02/2026 οριστική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, κατά το μέρος της που αφορά στο υποέργο 3 της πράξης με κωδ ΟΠΣ 5174701.
10. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο του υπό 6 διενεργηθέντος ελέγχου τηρήθηκαν οι όροι προηγούμενης ακρόασης και διατυπώθηκαν λυσιτελώς οι απόψεις της δικαιούχου της πράξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ





Για την πράξη «**Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς – Ολοκλήρωσης 1^{ης} Φάσης**» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με κωδ. ΟΠΣ 5174701 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω της ΣΑΕ 275/1

1. Την επιβολή **δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης**, παρανόμως καταβληθέντος ποσού **2.035.418,70 €** (δύο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά) που αφορά στο 100% των δαπανών του υποέργου 3 που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το εθνικό πρόγραμμα στον δικαιούχο «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς» με ΑΦΜ 090133167.
2. Η ανωτέρω δημοσιονομική διόρθωση επιβάλλεται διότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου α/α 3 με τίτλο «Προμήθεια Ψηφιακών Υδρομέτρων» επήλθε ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης κατά παράβαση των διατάξεων :
 - α) της παρ. Ι.ε του άρθρου 132 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4.α του αυτού άρθρου του ν. 4412/2016 και
 - β) του άρθρου 221 παρ. 1.ζ10 & 11.στ11 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα η διόρθωση επιβάλλεται για τους εξής λόγους:

- Έλαβε χώρα αντικατάσταση των συμβατικώς προβλεπόμενων ψηφιακών υδρομετρητών με υδρόμετρα διαφορετικής τεχνικής αρχιτεκτονικής, ήτοι με εξωτερική αφαιρούμενη διάταξη επικοινωνίας και μηχανικό καταγραφικό αντί ενσωματωμένης διάταξης ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού καταγραφικού, η οποία δεν συνιστά απλή τεχνική προσαρμογή ή λειτουργικά επουσιώδη απόκλιση, αλλά μεταβάλλει ουσιώδες τεχνικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου της σύμβασης, το οποίο είχε τεθεί ως δεσμευτική τεχνική απαίτηση των συμβατικών τευχών.

Με την παραλαβή των ως άνω υδρομετρητών επήλθε ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. Ι.ε του άρθρου 132 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4.α του αυτού άρθρου του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, δεδομένου ότι το τροποποιημένο τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελούσε στοιχείο των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, η μεταγενέστερη αποδοχή διαφορετικού τύπου προϊόντος αλλοιώνει το κανονιστικό πλαίσιο επί του οποίου οι οικονομικοί φορείς αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και διαμόρφωσαν τις προσφορές τους. Ως εκ τούτου, η μεταβολή αυτή είναι αντικειμενικά πρόσφορη να επηρεάσει τον



ανταγωνισμό, ανεξαρτήτως του αν είναι δυνατόν να αποδειχθεί εκ των υστέρων ποιοι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς θα συμμετείχαν ή ποια διαφορετική προσφορά θα είχε επιλεγεί.

- Δεδομένου ότι επρόκειτο περί τροποποίησης της σύμβασης, διαπιστώθηκε μη τήρηση της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 221 παρ. 1.ζ10 & 11.στ11 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης όφειλε να γνωμοδοτήσει προς το αποφαινόμενο όργανο, ήτοι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το οποίο εκ του νόμου, είχε την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την τροποποίηση της σύμβασης.
- Περαιτέρω όμως, ακόμη και αν είχε τηρηθεί η διαδικασία αυτή, η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτοδικαίως επιτρεπτή, εφόσον προηγουμένως έπρεπε να εξετασθεί αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η διαδικαστική παράλειψη και η ουσιαστική παραβίαση των διατάξεων περί τροποποίησης της σύμβασης λειτουργούν σωρευτικά και όχι αυτοτελώς.
- Η διαπιστωθείσα παρατυπία αξιολογείται κατά τις κατευθυντήριες γραμμές της Απόφασης C(2019) 3452 final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι αφορά μεταβολή ουσιώδους όρου της σύμβασης κατά το στάδιο εκτέλεσης, η οποία επηρεάζει τις συνθήκες του αρχικού ανταγωνισμού και το αντικείμενο επί του οποίου υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές. Λόγω της φύσης και της έκτασης της παρατυπίας, η οικονομική της επίπτωση δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με βεβαιότητα μέσω ακριβούς ποσοτικοποίησης επιμέρους ζημίας, πλην όμως αφορά το σύνολο του κύριου συμβατικού αντικειμένου του υποέργου.
- Η τυχόν λειτουργικότητα, τεχνική επάρκεια ή οικονομική ωφέλεια του παραληφθέντος εξοπλισμού δεν αίρει την παρατυπία ούτε καθιστά τη σχετική δαπάνη επιλέξιμη. Η επιλεξιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών προϋποθέτει όχι μόνο την πραγματική παράδοση και λειτουργία του φυσικού αντικείμενου, αλλά και τη συμμόρφωση της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης προς τους εφαρμοστέους κανόνες δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε προς τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
- Κατά τον καθορισμό του ύψους της δημοσιονομικής διόρθωσης συνεκτιμήθηκαν η φύση της παράβασης, η έκτασή της, η επίδρασή της στις συνθήκες του ανταγωνισμού, το γεγονός ότι αφορά το κύριο και όχι παρεπόμενο αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η αδυναμία απομόνωσης συγκεκριμένου τμήματος της δαπάνης που να μην επηρεάζεται από την παρατυπία. Υπό τα δεδομένα αυτά, η δημοσιονομική διόρθωση επιβάλλεται επί του συνόλου της δαπάνης του υποέργου, διότι η διαπιστωθείσα παρατυπία δεν αφορά μεμονωμένο τμήμα της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά το ίδιο το κύριο συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας. Εφόσον η ουσιώδης



τροποποίηση αφορά το βασικό αντικείμενο της προμήθειας και επηρεάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες ανατέθηκε η σύμβαση, η παρατυπία δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί σε επιμέρους οικονομικό τμήμα της δαπάνης ούτε να αποκατασταθεί με αναλογική μείωση της χρηματοδότησης. Για τον λόγο αυτόν, το σύνολο της σχετικής δαπάνης του υποέργου κρίνεται μη επιλέξιμο και επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση ίση με το σύνολο της χρηματοδότησης που καταβλήθηκε για το συγκεκριμένο υποέργο, που αποτελεί μέτρο διόρθωσης, αναγκαίο, πρόσφορο και σύμμετρο προς τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης.»

3. Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης μειώνει αντίστοιχα το συγχρηματοδοτούμενο ποσό που έχει καταχωρισθεί στο ΟΠΣ, καθώς και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της οικείας πράξης.
4. Το παρανόμως καταβληθέν ποσό, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της δημοσιονομικής διόρθωσης, ύψους 2.035.418,70 €, ανακτάται για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον υπόχρεο φορέα, με επιστροφή των μη επιλέξιμων ποσών στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Υπόχρεος του προς ανάκτηση ποσού είναι ο φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» με ΑΦΜ 090133167.
6. Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους. Η καταβολή του ποσού πρέπει να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής στον υπόχρεο, με την προσκόμιση της απόφασης.
7. Ο υπόχρεος οφείλει να ενημερώσει τον φορέα διαχείρισης εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταβολή του ποσού με την προσκόμιση σε αυτόν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού (τριπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ).
8. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας του σημείου 6, το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του υπόχρεου με τη σύνταξη και αποστολή του χρηματικού καταλόγου από τον φορέα διαχείρισης και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του ποσού με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
9. Το προς ανάκτηση παρανόμως καταβληθέν ποσό που βεβαιώνεται στη ΔΟΥ επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας και τυχόν λοιπές προσαυξήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του ΚΕΔΕ.



Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποίησής της.

**Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης
Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ**

Βασίλειος Σιαδήμας

Πίνακας Αποδεκτών:

Αποδέκτης προς ενέργεια:

- 1. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς**
1ο χλμ. Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, 61100, Κιλκίς
- 2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων**
Ακαδημίας 40, ΤΚ 10672, Αθήνα



**Αποδέκτες προς κοινοποίηση****1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Γεν. Δ/ση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων**

Πανεπιστημίου 18, 106 72 Αθήνα

Email: gdesp_grammateia@edel.gr**2. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων**

Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

Email: pde@minfin.gr - pde.protokollo@minfin.gr**3. Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων**

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα

Email: spa@minfin.gr - f.akinosgloglou@minfin.gr**4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ)**

Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα

Email: eyssae@mou.gr**5. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης & Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)**

Νίκης 10, 105 63 Αθήνα

Email: siss@minfin.gr**Εσωτερική διανομή :**

- Γραφείο Γ. Γ. Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ
- ΕΥΔ ΠΕΚΑ , Μονάδα Β3

